# 建筑 电力 益构 暖通 给排水 动力

# 巴布新几内亚-集装箱设计说明

### 建筑概况;

1. 该建筑由1个6000×2438×2591mm经济箱组成。

### 荷载设防;

基本风速: 180kM/h 雪荷载: 0.00kN/m2 箱底活载: 2.00kN/m2


### 材料参数:


- 1. 箱体框架: 所有型材采用SGH440高强镀锌,喷粉烤漆处理。次梁设9根,框架颜色RAL7015。
- 2. 箱顶板: 60mmPU发泡板顶,上面板0.40mm彩钢单板(彩钢板为AZM100g/m2+PE20/5um)+下面板0.40mm彩钢单板(彩钢板为AZM100g/m2+PE20/5um)。
- 3. 外墙面板: 50mmTPS夹芯板+25mm塑木板,双面彩钢板0.4mm,彩钢板为AZM100g/m2+PE20/5um。 内墙面板: 50mmTPS夹芯板,双面彩钢板0.4mm,彩钢板为AZM100g/m2+PE20/5um。
- 4. 地面参数:室内地面:1.8mmPVC木纹地板+18mm水泥纤维板。卫生间改为2.5mmPVC地板,颜色灰色圆点。室外地面:混凝土地面(客户自理)+25mm塑木板(款式与墙面相同)
- 5. 门: D1: 2000x2250mm铝合金双玻移门 (中灰)
  - D2: 800x2000mm铝合金折叠门
- 6. 窗: W1: 930x1100mm铝合金双玻移窗(中灰)
  - W2: 800x550mm铝合金双玻压花移窗(中灰)
  - S1: 5寸PVC换气扇
- 7. 电力标准: 我司提供, 澳标电力。
- 8. 卫浴标准:我司提供,1套标准淋浴龙头+浴帘+挡水,1个立式洗手盆,一个瓷质坐便器,一个热水器,一套卫生间给排水。
- 9. 橱柜配置: 我司提供, 1200\*600mm 橱柜含水龙头+不锈钢水槽+电磁炉, 一套橱柜给排水。





25mm塑木板样式

版本 Rev.	修改内容 Description	日期 Date	发布人 who send
	PT		
Zhejiang	Putian integra	ated housi	ng Co., It
Hangzhou Zh	nongpu Architecture	Design (inst	itute)Co., It
证书等级			
证书编号 全作设计单			
合作设计单 Cooperative Desig	1 <u>1 √</u> pner		
工序 Process	签名 Signature		日期
审定 Authorized By	,		
审核 Verified By			
项目负责。 Process	<b>.</b>		
校对人 Checked By			
设计 Designed By			
制图 Drawn By			
执业签章			
执业签章 Engineer Signatur			
执业签章 Engineer Signatur			
执业签章 Engineer Signatur 出图签章 Engineer Signatur			
	•		
	•		
出图签章 Engineer Signatur 项目名称 Proped Name	。	亚-集装	箱
出图签章 Engineer Signatur 项目名称 Rojed Name		亚-集装	箱
出图签章 Engineer Signatur 项目名称 Proped Name			箱
出图签章 Engineer Signatur 项目名称 Rojed Name	巴布新几内! 设计说		箱 Jz









电力	暖運	动力
建筑	北極	给排水
<b></b>	N	斜



注: 颜色仅供参考, 具体颜色按照订单备注或者样品为准

Copyright 2016.

本图版权属浙江普天集成房屋有限公司所有,除本工程外对本图的任何其它用途和 必须在提大公司的书期许可

THE OWNERSHIP OF THE COPYRIGHT IN THIS DRAWING ISRETAINED BY ZHEJIANG PUTIAN INTEGRATED HOUSING CO.LTD, WRITTEN CONSENT MUS

版本 修改內容 日期 发布人 Rev. Description Date who send

## PTH

Zhejiang Putian integrated housing Co.,ltd. Hangzhou Zhongpu Architecture Design (institute)Co.,ltd.

证书等级证书编号

合作设计单位 Cooperative Designer

工序 Process	签名 Signature	日期 Date
审定 Authorized By		
审核 Verified By		
项目负责人 Process		
校对人 Checked By		
设计 Designed By		
制图 Drawn By		

执业签章 Engineer Signature

出图签章 Engineer Signature

项日名称

巴布新几内亚-集装箱

图名

三维视图

工程编号	PT230141	ŧ₩	JZ
比例		图号	J0-5
#	羊坩米虫囱	音 未	图 纸 干 故

木 三 仅 小 山 宮 早 中 宮 纸 This drawing is wolid only after being stamped and

		Copyright 2016. 本图板现象加值美杂级物量有限公司所有,除本工程分对本图的任何其已用途和控制, 必须用格本公园设计图形可。 The OWNERSHIP OF THE COPYRIGHT IN THIS DRAWING ISRETANED BY 72年AMIS PATINAMEDIATED HOUSING OLD ID, WISTED CORREST MUST BE COTINADE DEFORM THE CONTROL
開からかり		
会		版本 特改內容 日期 发布人 Rev. Description Date who send
		PTH
		Zhejiang Putian integrated housing Co., ltd. Hangzhou Zhongpu Architecture Design (institute)Co., ltd.
		证书编号
		合作设计单位 Cooperative Designer
		工序 签名 日期 Proces Signific Date
		审定 Authorized By
		审核 Verified By  项目负责人 Process
		校对人 Checked By 设计 Designed By
		制 图 Drawn By
		执业签章 Engineer Signature
		出图签章 Engreen Signature
		型經 巴布新几内亚-集装箱
	注:颜色仅供参考,具体颜色按照订单备注或者样品为准	工程編号 PT230141 专业 JZ 比例
		未盖技术出图章 本图纸无效 This drawing is valid only after being stamped and

